

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главы Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота



/Константинов В.Г./

« 12 » декабря 2023 г.

Отчет
о результатах выполнения плана работ по осуществлению
компенсационного озеленения на территориях зеленых насаждений
общего пользования местного значения в 2023 г.

№ п/п	Адрес	Посадка кустарников, шт.		Посадка деревьев, шт.		Ремонт и восстановление газонов, м2
		План	Фактическое выполнение	План	Фактическое выполнение	
1	ул. Двинская, д. 4, к. 1-4	10	10	9	9	-
2	ул. Двинская, д. 10, к. 5	-	-	3	3	-
3	Канонерский о., д. 8 А	-	-	1	1	-
4	Канонерский о., д. 9	-	-	3	3	-
5	Канонерский о., д. 10	-	-	2	2	-
6	Канонерский о., д. 12	-	-	3	3	-
7	Канонерский о., д. 25	-	-	2	2	-
8	Канонерский о., д. 32	-	-	2	2	-
9	ул. Двинская, д. 8	-	-	-	-	117,0
10	ул. Двинская, д. 14	-	-	-	-	259,1
11	ул. Двинская, д. 16	-	-	-	-	220,9
	ИТОГО	10	10	25	25	597,0