

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главы Местной Администрации
муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота



/ Константинов В.Г. /

«08» декабря 2022 г.

Отчет
о результатах выполнения плана работ по осуществлению
компенсационного озеленения на территориях зеленых насаждений
общего пользования местного значения в 2022 г.

№ п/п	Адрес	Посадка кустарников, шт.		Посадка деревьев, шт.		Ремонт и восстановление газонов, м2
		План	Фактическое выполнение	План	Фактическое выполнение	
1	Канонерский остров, д. 7	-	-	18	18	1040
2	Канонерский остров, д. 8	-	-	10	10	
3	Ул. Двинская, д. 10	-	-	10	10	463
4	Канонерский остров, д. 25	-	-	17	17	
5	Канонерский остров, д. 7-8А	-	-	-	-	498.8
	ИТОГО	-	-	55	55	2001,8